

2017 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Сентябрь	07.09.17-20.09.17.	1.Монтаж в/в кабельной линии Ф.19 ПС 727 к РП-39.	1	Выполнено.	Не требуется
2		21.09.17-28.09.17.	2.Монтаж в/в кабельной линии Ф.20 ПС 727 к РП-39.	1	Выполнено.	Не требуется