Приложение № 6.1 к приказу Минэнерго России от «_24_»_марта_2010 г. №_114_

> Утверждаю Директор

Воробьева А.П. «28» марта 2018 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год, млн. рублей

	Наименование объекта		финансирования (с НДС)						Откл	онение ***		
N2N2		Остаток стоимости на					профинансиро вать по			в том числе за счет		
245245		егоимости на начало года *	план**	факт***	всего	всего	результатам отчетного периода *	млн.рубл ей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всего,	19,880	18,950	19,581	20,572	22,821	0,299	-0,631	-3,330	-2,153	0,066	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	1,9	0,970	0,655	0,555	0,555	1,245	0,315	32,474	0,249	0,066	
1.1.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	0,53	0,530	0,464	0,393	0,393	0,066	0,066	12,453	0	0,066	
1	Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной ячейки.	0,530	0,530	0,464	0,393	0,393	0,066	0,066	12,453	0,000	0,066	экономия финансирования связана с проведением закупочных процедур
1.2	Создание систем телемеханики и связи	1,37	0,44	0,191	0,162	0,162	1,179	0,249	0,000	0,249	0,000	
1	Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта.	1,370	0,440	0,191	0,162	0,162	1,179	0,249	56,591	0,249		экономия финансирования связана с проведением работ хозспособом
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	17,980	17,980	18,926	20,017	22,266	-0,946	-0,946	-5,261	-2,402	0,000	
2.1.	Прочее новое строительство	17,980	17,980	18,926	20,017	22,266	-0,946	-0,946	-5,261	-2,402	0,000	
1	Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам.	3,470	3,470	5,036	8,213	10,676	-1,566	-1,566	-45,130	-1,566		в проектной документации не учтено ГНБ
2	Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2х1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА.	7,830	7,830	8,120	6,881	6,881	-0,290	-0,290	-3,704	-0,29		стоимость работ увеличина по причине плохих погодных условий
3	Строительство КЛ-10 кВ ТП577-ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км.	1,670	1,670	0,214	0,214		1,456	1,456	87,186			выяснение спорных вопросов с подрядчиком сместило финансирование проекта на март 2018 года
4	Строительство КЛ-10 кВ ТП589-ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км.	5,010	5,010	5,556	4,709	4,709	-0,546	-0,546	-10,898	-0,546		стоимость работ увеличина по причине плохих погодных условий
2	Прочие	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3	прозис	0,000	0,000	0,000	U	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Справочно: Оплата процентов за привлеченные											
	кредитные ресурсы											
1	Объект 1											

^{* -} в ценах отчетного года

^{** -} план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Приложение № 6.2 к приказу Минэнерго России от «_24_»_марта_2010 г. № _114_

Утверждак Директор
Воробьева А.П
«28» марта 2018 года
М.П

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год,

		бъем				
№№	Источник финансирования	финанс	ирования	Причины отклонений		
212212	источник финансирования	всего		причины отклонении		
		план*	факт**			
1	Собственные средства	18,950	19,581			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	12,290	11,804			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	12,290	11,804			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	12,290	11,804			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации					
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	12,290	11,804	выяснение спорных вопросов с подрядчиком, сместило финансирование проекта на март 2018 года		
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000			
1.2.	Амортизация	3,770	4,822			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,770	4,822	отклонение финансирования связано с проведением закупочных процедур и погодными условиями		
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000			
1.3.	Возврат НДС	2,890	2,955			
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000			
2.1.	Кредиты	0,000	0,000			
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000			
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000			
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000			
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000			
	ВСЕГО источников финансирования	18,950	19,581			
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					

^{*} план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

^{**} накопленным итогом за год

Приложение № 6.3 к приказу Минэнерго России от «_24_»_марта_2010 г. № _114_

Директор

«28» марта 2018 года $M.\Pi.$

			Ввод мог	щностей	Вывод мощностей			
			план	факт	план	факт		
№ п/п	Наименование проекта	ед.изм.	МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.	МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.	МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.	км, МВА,шт.		
			2017	2017	2017	2017		
1	D DV 10 D DU 20	3	8	13	18	23		
1	Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной	шт.	1	1				
2	Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта.	шт.	1	1				
3	Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам.	КМ	4	3,079	4	1,606		
4	Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2x1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА.	MBA	2,5	2,5				
5	Строительство КЛ-10 кВ ТП577- ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км.	KM	0,5					
6	Строительство КЛ-10 кВ ТП589- ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км	КМ	1,5	1,365				
	итого:							
	ввод мощности	MBA	2,5	2,5				
	прокладка кабельных линий	КМ	6	4,444				
	реконструкция трансформаторных подстанций (1 камера КСО-298)	ШТ.	1	1				
	Организация телемеханики в подстанциях	ШТ.	1	1				

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «_24_»_марта_2010 г. №_114_
Утверждаю
Директор

_Воробьева А.П.
«28» марта 2018 года
М.П

Финансовые показатели за отчетный период МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год

Наименование показателя				
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2017 года / За 2017 год		
1	2	3		
Выручка	599,726/197131	599,726		
Чистая прибыль	8,883	8,883		
Направления распределения чистой прибыли:				
дивиденды				
другое (расшифровать)				
фонд накопления				
отчисления собственнику	0,169	0,169		
прочие расходы				
EBITDA				
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	71,038/3,326	71,038		
покупатели и заказчики	62,841/5,327	62,841		
авансы выданные				
Собственный капитал				
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:				
кредиты				
облигационные займы				
займы организаций				
прочее				
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	75,347/-23,666	75,347		
кредиты и займы*				
кредиторская задолженность, в т.ч.:	75,140/-23,659	75,140		
по строительству				
по ремонтам				
по поставкам топлива				
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам				
Оценка обеспеченности инв	естиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной				
программы		18,950		
Профинансировано на отчетную дату		19,581		
Обеспеченность источниками финансирования		20,201		
Дефицит финансирования				
Оценка кредитног	о потенциала			
Собственная оценка кредитного потенциала:				
на 2016 г.				
на период 2016-2020 гг.				
Пояснения по расчету кредитного потенциала				

^{*} по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от «_24_»_марта_2010 г. №_114_

Утверждаю Директор

Воробьева А.П. «28» марта 2018 года М.П.

Отчет о техническом состоянии объекта МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год

	Наименование направления/	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
№ п/п	проекта инвестиционной программы	мощность, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	иные объекты, шт.	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строи тельство (+;-)
1 1	Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной ячейки.				1	2017	2017	-	-	-	-
2	Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта.				3	2017	2019	-	-	ı	-
3	Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам.			3,079		2016	2017	+	-	-	-
4	Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2x1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА.	2,5				2017	2017	+	1	1	-
٠,	Строительство КЛ-10 кВ ТП577-ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км.					2017	2017	+	-	-	-
6	Строительство КЛ-10 кВ ТП589-ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км.			1,365		2017	2017	+	-	-	-
	итого	2,50		4,44	4,00						