

2015 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Апрель	27.04.15- 30.04.15.  02.04.15- 06.04.15. 08.04.15- 10.04.15. 20.04.15- 23.04.15.	1.Реконструкция ТП- 536 РУ-0,4кВ замена оборудования 1,2 секции шин. 2.Монтаж в/в кабельной линии Ф.16 ПС 377 к РП-38. 3.Монтаж в/в кабельной линии Ф.29 ПС 377 к РП-38. 4.Монтаж в/в кабельной линии Ф.7 ПС 377 к РП-35.	1  1 1 1	Выполнено.  Выполнено. Выполнено. Выполнено.	Отключений абонентов не требуется.