

Реестр проведенных торговых (конкурсных) закупок МУП "Троицкая электросеть" в 2017 году для ИПР

№ пп	договор		цена (с НДС), рублей		экономия, рублей	наименование закупки	экономия затрат, рублей				
	№	дата	опубликованная	после торгов			тариф	прочие	ИПР	в т.ч.	
										передача	присоединение
1	ЗК/1 /2017	24.04.2017	750 000,00	500000	250 000,00	Разработка проектной и рабочей документации по строительству трансформаторной подстанции с кабельными линиями 10 кВ (врезка в существующий кабель)			250 000,00		250 000,00
2	ЗК/5 /2017	15.06.2017	295 371,00	191873	103 498,00	Поставка кабельных муфт			103 498,00	45 097,21	58 400,79
3	ЗК/4 /2017	16.06.2017	598 850,50	598851	0,00	Поставка стальных опор					
4	—		460 000,00	не состоялся	0,00	Поставка Камеры КСО 298-8.1 ВВ-600 с вакуумным выключателем ВВ/TEI-10-20/100					

5	ЗК/7 /2017	17.07.2017	1 242 733,00	782297	460 436,42	Поставка кабеля			460 436,42		460 436,42
6	-		308 000,00	не состоялся		Поставка плитки ПЗК для защиты кабеля					
7	ЗК/10 /2017	14.08.2017	8 268 226,76	5 658 658,87	2 609 567,89	Изготовление и поставка трансформаторной подстанции			2 609 567,89		2 609 567,89
8	ЗК/8 /2017	27.08.2017	1 630 000,00	1 630 000	0,00	Поставка силовых трансформаторов					
9	ЗК/12 /2017	10.08.2017	413 700,00	340641,06	73 058,94	Поставка плитки для защиты кабеля			73 058,94	73 058,94	

10	ЗК/9 /2017	03.08.2017	2 735 000	2 735 000	0,00	Выполнение работ по внешнему электроснабжению ТК "Лента"					
11	ЗК/14 /2017	17.10.2017	460 000,00	430 000	30 000,00	Поставка Камеры КСО 298-8.1 ВВ-600 с вакуумным выключателем ВВ/ТЕ1-10-20/100 (повторный)			30 000,00	30 000,00	
ИТОГО			17 161 881,26	12 867 320,01	3 526 561,25		0,00	0,00	3 526 561,25	148 156,15	3 378 405,10
ИТОГО, без НДС			14 543 967,17	10 904 508,48	2 988 611,23		0,00	0,00	2 988 611,23	125 556,06	2 863 055,17

Главный инженер

Паршутин В.М.

Агент по снабжению
(председатель закупочной комиссии)

Лазарева О.Н.