

"Утверждаю" Директор МУП "Троицкая электросеть" Воробьева А.П.				2017											
п/п	Наименовани работ	Периодичность	Объем хозяйства (кол-во в ремонт)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт оборудования	6 лет	ТП/88(14) РП/8(0)				ТП-501(2,0) ТП-502(2,0)	ТП-503(2,1) ТП-505(2,1)	ТП-506(2,0) ТП-517(2,1)	ТП-518(2,0) ТП-519(2,0)	ТП-539(2,0) ТП-547(2,0)	ТП-561(2,0) ТП-567(1,0)	ТП-570(1,0) ТП-575(1,0)		
2	Текущий ремонт оборудования (тр-ры, МВ, ВВ)	3 года	Тр-р/173(23) МВ/36(0)				ТП-509(2,0) ТП-532(2,0)	ТП-537(1,0) ТП-538(2,0)	ТП-544(2,0) ТП-545(2,0)	ТП-546(2,0) ТП-574(2,0)	ТП-577(2,0) КТПН Е42(1,0)	1162(2,0) 1225(2,0)	ТП-7(2,0)		
3	Измерение нагрузок и напряжений питающих фидеров и тр-ров	6 месяцев	Тр-р/173 фид./14	См.в приложении список точек замера напряжения											
4	Осмотр трасс питающих фидеров (КЛ-6кВ и КЛ-10кВ)	3 месяца	км / 2,6(6кВ) + 15,1(10кВ)	4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 29			по январю			по январю			по январю		
5	Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП и повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4кВ	6 лет	ТП/88(14) РП/8(0)				ТП-501 ТП-502	ТП-503 ТП-505	ТП-506 ТП-517	ТП-518 ТП-519	ТП-539 ТП-547	ТП-561 ТП-567	ТП-570 ТП-575		
6	Испытания повышенным напряжением оборудования РУ ТП, РП	6 лет	ТП/88(14) РП/8(0)				ТП-501 ТП-502	ТП-503 ТП-505	ТП-506 ТП-517	ТП-518 ТП-519	ТП-539 ТП-547	ТП-561 ТП-567	ТП-570 ТП-575		
7	Проверка релейной защиты	6 лет	комплекты / 108 (0)												
8	Испытания повышенным напряжением КЛ-6-10кВ отходящих от ТП		км / 147,222 (24,18)				ТП-501 ТП-502	ТП-503 ТП-505	ТП-506 ТП-517	ТП-518 ТП-519	ТП-539 ТП-547	ТП-561 ТП-567	ТП-570 ТП-575		