

№№ п/п	Капитальный ремонт оборудования 2013 г. согласно правил ПЭЭСиС, ПЭЭПиРУ.	К-во камер КСО, ячеек ЦО, иное оборудов.	Длина трассы КЛ, км	Марка кабеля	Срок исполнения	
					покупка материалов	монтаж
1	2	3	4	5	7	8
1	Замена проходящего в коллекторе участка фидерной КЛ-10кВ "ПС377 ф.13 - РП37" (в коллекторе до В-40).		0,650	АПВВ-10-3(1х240) в коллекторе	01.2013.	03.-04.2013.
2	Замена проходящего в коллекторе участка фидерной КЛ-10кВ "ПС377 ф.25 - РП37" (в коллекторе до В-40).		0,650	АПВВ-10-3(1х240) в коллекторе	01.2013.	03.-04.2013.
3	Замена кабельных эпоксидных концевых муфт в РУ-10кВ подстанций на термоусаживаемые.	100шт.			01.2013.	01.-12.2013.
4	Ремонт силовых трансформаторов:ТП518(2х630/10), ТП533(400/6), ТП515(400/6, 250/6).	5 шт.				1-4 квартал 2013