УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Троицкая электросеть"
А.П.Воробьева

2020 год

АКТ
обследования РУ-0,4кВ ТП-522
от 23 ноября 2020г.

Диспетчерск.наимен.объекта **ТП-522**
(Напряжение,кВ) **10**
Место расположения **г. Троицк, Октябрьякий проспект (около д.15)**
Дата последнего ремонта
По состоянию на **23 ноября 2020г**

Инвентарн. номер	*Протяжен. (м)*	*Год ввода*	*Балансовая ст-ть*	*Остаточная ст-ть*	*В том числе, материалы и электрооборудование*				
					опоры (шт)	*кабель(марка)*	*РУ-10кВ*	*РУ-0,4кВ*	*тр-р кВА*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		1990						**ЩО-70**	

Перечень оборудования: В РУ-0,4кВ установлено следующее оборудование: панели ЩО-70;

Обследованием установлено:

Характер повреждений

Морально и технически устаревшее оборудование панели ЩО-70, сданное в эксплуатацию в 1990 году, уже не соответствует совресенным техническим требованиям по конструктивному исполнению, надежности и безопасности обслуживания.

При нагрузках ниже номинальных происходит нагрев контактных соединений рубильников и пинцетов предохранителей.

Из-за больших габаритных размеров отсутствует возможность установки дополнительных панелей для подключение новых абонентов.

Так же отсутствует возможность устанавливать в панелях трансформатоы тока для работы АСКУЭ.

Перечень работ по восстанорвлению (предлжения комиссии)	***Перечень материалов для ремонта***		
	Наименование (марка, тип)	*Ед.изм.*	*Кол-во*
1.Выполнить демонтаж панелей ЩО-70	панели ЩО-70	шт.	8
2. Выполнить монтаж	панели ЩО-70	шт.	8

Примечания **Замена панелей РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 повысит безопасность обслуживания оборудования и увеличит надежность электроснабжения потребителей.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: ХАРАКТЕР РАБОТ ОТНОСИТСЯ К	**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**	**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**	**РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Председатель	**Гл.инженер**	**Е.В.Алексеев**
Члены комиссии:	**Старший мастер**	**А.Н. Чернышов**
	Старший диспетчер	**Н.А. Кашаев**
	Начальник ПТО	**Ж.В. Карнаухова**
	Бухгалтер I кат.	**Н.Р.Урмакер**